

공정표

현장명 : 인천광역시 서구 오류동 1545-5번지 증축공사 공정표

공사기간 : 2026년7월28일~2027년1월31일(218일간)

	2026년 7월				8월				9월				10월				11월				12월				2027년1월				비 고			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
가설공사/기타		●	●		●																					●			●			
	공사계약		착공계,웬스설치,사무실개설																							준공서류접수/준공		준공				
토목공사		●		●				●																								
	계약,자재발주		착공		토목공사(파일작업)																											
철골조(H-beam)		●							●			●																				
	계약,자재발주										골조(H-beam),데크플레이트작업																					
판넬설치								●				●		●	●					●		●										
									자재발주				외부판넬마감				내부판넬설치		각종장비셋팅(?)													
철근/콘크리트								●		●					●		●															
									기초철근,거푸집,콘타설								슬라브철근,콘타설(2,3,옥상층)															
전기/소방전기		●						●		●				●		●		●		●		●			●		●					
	계약,가설전기설치								인입라인배선		통신라인배선		슬라브배선,배관				전기,통신,소방라인배선				명칭설치,통신,전기소방마											
기계설비/소방설비		●						●	●		●			●		●		●		●	●	●		●		●						
	계약,자재발주								상,하수도관 배관/부동액탱크설치				슬라브배선배관				기계설비,소방설비 배관작업				에어컴프레셔배관,위생기설치,소방마감											
창호/유리/금속		●										●			●		●		●													
	계약,자재발주												자재발주		창호설치작업,선홍통,난간,잡철																	
미장/방수/조적														●		●		●		●												
																	미장,방수,조적공사															
타일/석재																	●		●		●											
																					내부타일작업,계단석재작업,작업장타일											
도장														●		●		●		●												
													방청페인트		수성페인트,에폭시페인트작업																	
경량/목공/수장														●		●		●		●		●										
																	경량천정 및 내부수장 마감/				인테리어공사 병행											
조경/부대토목														●		●		●				●										
													옥상조경		맨홀설치,마당조경,								아스콘포장									
인테리어마감공사												●					●		●		●											
									계약/발주								객장/인포메이션 인테리어공사															
엘리베이터/장비				●					●				●		●		●		●		●		●									
			계약/발주						자재반입								엘리베이터레일설치				엘리베이터마감				검사							
냉난방기				●									●				●		●		●		●									
													드레인배관								실외기,실내기설치											
기 타																																